

Согласовано
Глава администрации ССП
_____/Д.О. Литвиченко/
" ____ " _____ 2013 г.

Утверждаю
Ген. директор ООО "УК ПВЭСиК"
_____/Ш.С. Файдрахманов/
" ____ " _____ 2013 г.

**План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях Светлогорское сельское поселение
2013-2014 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объем	Сметная стоим. тыс. руб.	Объем выполненных работ (нарастающим итогом)		Финансирование			Срок исполнения	Ответственный исполнитель
							Краевой бюджет	Местный бюджет	Собственные средства		
					В натуральном выражении	В процентном выражении					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Жилой фонд										
	Дом № 1										
1	Промывка системы отопления, испытание на плотность	м/п	1645	30,517						август	Ефременко А.И.
2	Подготовка системы автом. управления освещения прид. тер.	сх	1							октябрь	Мачуга А.В.
3	Заготовка песка	м3	0,7	1,115						сентябрь	Горшкова С.А.
4	Ремонт входных дверей	шт.	2	2,398						сентябрь	Горшкова С.А.
5	Утепление торцевых дверей тех. подвала	м2	3,6	4,840						сентябрь	Горшкова С.А.
6	Ликвидация протечек кровли, козырька	м2		26,661						июнь	Горшкова С.А.
7	Подготовка узлов учета, распр. узлов отопления, ГВС	узел	3	9,846						октябрь	Ефременко А.И.
	Итого дом № 1:										
	Дом № 3										
1	Промывка системы отопления, испытание на плотность	м/п	2500	46,354		100,00%				май - июль	Ефременко А.И.
2	Промывка, испытание на плотность лежачих ХВС и ГВС	м/п	210	11,746		100,00%				май - июль	Ефременко А.И.
3	Промывка лежачих канализации	м/п	70	3,410						май - июль	Ефременко А.И.
4	Ремонт системы канализации	м/п	27	24,187		100,00%				апрель	Ефременко А.И.
5	Подготовка системы автом. управления освещения прид. тер.	сх	1							сентябрь	Мачуга А.В.
6	Заготовка песка	м3	0,7	1,115						сентябрь	Горшкова С.А.
7	Уплотнение коробок входных дверей	дверь	4	2,266						сентябрь	Горшкова С.А.
8	Ремонт тамбуров, дверей тамбура	ед.	4	1,119						сентябрь	Горшкова С.А.
9	Утепление торцевых дверей тех. подвала	м2	3,6	4,840						сентябрь	Горшкова С.А.
10	Утепление контейнерных	м2	12	53,816						сентябрь	Горшкова С.А.
11	Ликвидация протечек кровли, козырьков (недостатки кап. ремонта)									июнь	Горшкова С.А.
12	Подготовка узлов учета, распр. узлов отопления, ГВС	узел	3	10,931						сентябрь	Ефременко А.И.
	Итого дом № 3:										
	Дом № 4										
1	Промывка, испытание на плотность лежачих ХВС и ГВС	м/п	210	11,746		100,00%				май - июль	Ефременко А.И.
2	Промывка системы отопления, испытание на плотность	м/п	2500	46,354		100,00%				май - июль	Ефременко А.И.

3	Промывка лежаков канализации	м/п	70	3,410					май - июль	Ефременко А.И.
4	Ремонт внутренних эл.сетей, замена 2-х счетчиков	по смете							май	Мачуга А.В.
5	Подготовка системы автом. управления освещения прид. тер.	схема	1						сентябрь	Горшкова С.А.
6	Заготовка песка	м3	0,7	1,115					сентябрь	Горшкова С.А.
7	Уплотнение коробок входных дверей	кор.	1	2,266					сентябрь	Горшкова С.А.
8	Ремонт тамбуров, дверей тамбура	м2	4	1,119					сентябрь	Горшкова С.А.
9	Утепление торцевых дверей тех. подвала	м2	3,6	4,840					сентябрь	Горшкова С.А.
10	Утепление контейнерных	м2	12	53,816					октябрь	Горшкова С.А.
11	Подготовка узлов учета, распр. узлов отопления, ГВС	узел	3	9,875					сентябрь	Ефременко А.И.
Итого дом № 4:										
Дом № 5										
1	Промывка системы отопления, испытание на плотность	м/п	2500	46,354		100,00%			май - июль	Ефременко А.И.
2	Промывка, испытание на плотность лежаков ХВС и ГВС	м/п	210	11,746		100,00%			май - июль	Ефременко А.И.
3	Промывка лежаков системы канализации	м/п	70	3,410					май - июль	Ефременко А.И.
4	Подготовка системы автом. управления освещения прид. тер.	схема	1						сентябрь	Мачуга А.В.
5	Уплотнение коробок входных дверей	дверь	4	2,266					сентябрь	Горшкова С.А.
6	Ремонт тамбуров, дверей тамбура	дверь	4	1,119					сентябрь	Горшкова С.А.
7	Утепление торцевых дверей спец. подвала	м2	3,6	4,840					сентябрь	Горшкова С.А.
8	Утепление контейнерных	м2	12	53,816					сентябрь	Горшкова С.А.
9	Заготовка песка	м3	0,7	1,115					сентябрь	Горшкова С.А.
Итого дом № 5:										
Дом № 6										
1	Промывка, испытание на плотность лежаков ХВС и ГВС	м/п	210	11,746		100,00%			май - июль	Ефременко А.И.
2	Промывка системы отопления, испытание на плотность	м/п	2500	46,354		100,00%			май - июль	Ефременко А.И.
3	Промывка лежаков системы канализации	м/п	70	3,410					май - июль	Ефременко А.И.
4	Ремонт внутренних эл.сетей	по смете							июнь	Мачуга А.В.
5	Подготовка системы автом. управления освещения прид. тер.	схема	1						сентябрь	Мачуга А.В.
6	Заготовка песка	м3	0,7	1,115					сентябрь	Горшкова С.А.
7	Уплотнение коробок входных дверей	кор.	1	2,266					сентябрь	Горшкова С.А.
8	Ремонт тамбуров, дверей тамбура	м2	4	1,119					сентябрь	Горшкова С.А.
9	Утепление торцевых дверей тех. подвала	м2	3,6	4,840					сентябрь	Горшкова С.А.
10	Утепление контейнерных	м2	12	53,816					октябрь	Горшкова С.А.
11	Подготовка узлов учета, распр. узлов отопления, ГВС	узел	3	10,931					сентябрь	Ефременко А.И.
Итого дом № 6:										
Дом № 7										
1	Промывка системы отопления, испытание на плотность	м/п	2500	46,354		100,00%			май - июль	Ефременко А.И.
2	Промывка, испытание на плотность лежаков ХВС и ГВС	м/п	210	11,746		100,00%			май - июль	Ефременко А.И.
3	Промывка лежаков канализации	м/п	70	3,410					май - июль	Ефременко А.И.
4	Подготовка системы автом. управления освещения прид. тер.	схема	1						сентябрь	Мачуга А.В.
5	Уплотнение коробок входных дверей	дверь	4	2,266					сентябрь	Горшкова С.А.
6	Ремонт тамбуров, дверей тамбура	дверь	4	1,119					сентябрь	Горшкова С.А.
7	Утепление торцевых дверей тех. подвала	м2	3,6	4,840					сентябрь	Горшкова С.А.
8	Утепление контейнерных	м2	12	53,816					сентябрь	Горшкова С.А.

	Всего Жилой фонд:									
	ТВСиК									
	Выполнение графика планово-предупредительных ремонтов 2013 г., в том числе:									
1.1	Сети отопления									
1.1.2	Испытание на плотность	м	8876	253323		100,00%		июль	нач. ТВСиК	
1.1.3	Гидравлические испытания			15331		100,00%		май	нач. ТВСиК	
1.1.4	Промывка ТК3-7, ТК1-13, ТК21-25	шт.	2046	83320		100,00%		июль	нач. ТВСиК	
1.1.5	Текущий ремонт запорной арматуры	шт.	148	24634		100,00%		июль	нач. ТВСиК	
1.1.6	Изолировка ТК1 до котельной	м	1560	463761				сентябрь	нач. ТВСиК	
1.1.7	Тепловые камеры ТК1, 3, 8, 7, 0	шт.	5	10363		100,00%		октябрь	нач. ТВСиК	
1.2	Сети ГВС									
1.2.1	Гидравлические испытания на плотность и прочность	м	3534	236024				август	нач. ТВСиК	
1.2.2	Промывка ТК3-7, ТК21-22	м	1166	117768				август	нач. ТВСиК	
1.2.3	Текущий ремонт запорной арматуры	шт.	75	10145				август	нач. ТВСиК	
1.2.4	Гидравлические испытания			9070				июль-август	нач. ТВСиК	
1.2.5	Изолировка ТК1 до котельной	м	1560	159561				октябрь	нач. ТВСиК	
1.2.6	Подсыпка грунтом участок от ТК1 до ТК2			114,206				сентябрь	нач. ТВСиК	
1.3	Сети ХВС									
1.3.1	Гидравлические испытания на плотность	м	8115	194826				май	нач. ТВСиК	
1.3.2	Текущий ремонт запорной арматуры	шт.	54	63132		100,00%		май	нач. ТВСиК	
1.3.3	Изготовление навесов под дрова	шт.	1	56258				сентябрь	нач. ТВСиК	
1.3.4	Промывка емкостей 2/1000 м3	шт.	2	5314				сентябрь	нач. ТВСиК	
1.3.5	Текущий ремонт насосов ЭЦВ 4/10/85	шт.	4	30916				апрель-ноябрь	нач. ТВСиК	
1.3.6	Текущий ремонт насоса ЦНС 25/30	шт.	1	4848		100,00%		март	нач. ТВСиК	
1.3.7	Текущий ремонт насоса ЦНС 60/196	шт.	1	8763				март	нач. ТВСиК	
1.3.8	Текущий ремонт гидрантов	шт.	10	39829		100,00%		май	нач. ТВСиК	
1.3.9	Смонтировать колодец на роднике	шт.	1					июль	нач. ТВСиК	
1.4	Сети водоотведения									
1.4.1	Промывка очистка сетей и колодцев	м.	3444	670504		100,00%		май-июнь	нач. ТВСиК	
1.4.2	Ремонт колодцев	шт.	10	97554		100,00%		октябрь	нач. ТВСиК	
1.4.3	Очистка иловых карт	шт.	4	61424		100,00%		апрель	нач. ТВСиК	
1.4.4	Текущий ремонт воздухоулов ВВН-12	шт.	3	14617				февраль-ноябрь	нач. ТВСиК	
1.4.5	Изготовление навесов под дрова	шт.	1	56258				сентябрь	нач. ТВСиК	
1.4.6	Ремонт ограждения территории СБО	шт.	1	32447		100,00%		июль	нач. ТВСиК	
1.4.7	Переврезка воздухопровода на СБО	шт.	1	26137				сентябрь	нач. ТВСиК	
	Всего ТВСиК:									
	УЭСИП									
1	Выполнение графика планово-предупредительных ремонтов 2013 г., в том числе:	график	1							

1.1.	ВЛ-6кВ:									
1.1.2	Ремонт воздушного разъединителя на опоре № 21.1к	шт.	1	7,646					август	нач. УЭСиП
1.1.3	Фидер № 4, вырубка поросли	га	1,611	62,945		100,00%			март	нач. УЭСиП
1.1.4	Фидер № 24, вырубка поросли	га	1,611	62,945		100,00%			март	нач. УЭСиП
1.1.5	ВЛ-6кВ, монтаж ОПН	шт.	30	67,084		100,00%			июнь	нач. УЭСиП
1.1.6	Правка опор ф. № 4, ф. № 24, ф. № 8, ф. № 21	шт.	20	52,094					август	нач. УЭСиП
1.1.7	Фидер № 8; 21 вырубка поросли	линия	2	21,486		100,00%			апрель	нач. УЭСиП
1.2	ТП 6/0,4кВ:									
1.2.1	ТП № 9:									
1.2.2	Ремонт дверных полотен	шт.	6	9,155		100,00%			май	нач. УЭСиП
1.2.3	Выполнить заземление кровли	шт.	1	0,966		100,00%			май	нач. УЭСиП
1.2.4	Монтаж воздушного ввода бкВ	шт.	2	45,775					август	нач. УЭСиП
1.3	ТП № 10:									
1.3.1	Выполнить заземление кровли	шт.	1	0,966		100,00%			май	нач. УЭСиП
1.3.2	Заменить автоматические выключатели ввода 0,4кВ	ввод	2	148,014					август	нач. УЭСиП
1.3.3	Красить фасад здания	шт.	1	7,108		100,00%			июнь	нач. УЭСиП
1.4	ТП № 15:									
1.4.1	Текущий ремонт трансформатора	шт.	1	1,087					июль	нач. УЭСиП
1.4.2	Ремонт КЛ-0,4кВ	линия	1	6,990					июль	нач. УЭСиП
1.4.3	Текущий ремонт воздушного ввода бкВ	ввод	1	3,338					июль	нач. УЭСиП
1.5	ТП № 22:									
1.5.1	Текущий ремонт трансформатора	шт.	1	5,940		100,00%			май	нач. УЭСиП
1.5.2	Ремонт павильона	шт.	1	9,313					май	нач. УЭСиП
1.5.3	Переустановка павильона	шт.	1	3,480		100,00%			май	нач. УЭСиП
1.6	ТП № 18:									
1.6.1	Текущий ремонт трансформатора	шт.	1	4,605					июль	нач. УЭСиП
1.7	ТП № 7:									
1.7.1	Ремонт заземляющего устройства	шт.	1	5,760		100,00%			июль	нач. УЭСиП
1.7.2	Текущий ремонт трансформатора	шт.	1	4,184		100,00%			июль	нач. УЭСиП
1.7.3	Текущий ремонт воздушного ввода бкВ	ввод	1	1,167		100,00%			май	нач. УЭСиП
1.8	ТП-водозабор, замена трансформатора	шт.	1	3,834					август	нач. УЭСиП
1.9	ТП № 11:									
1.9.1	Монтаж заземляющего устройства	шт.	1	5,760		100,00%			июль	нач. УЭСиП
2.0	ГПП "Малахит":									
2.1	Подготовка объекта к пожароопасному периоду	объект	1	7,840		100,00%			май	нач. УЭСиП
2.2	Восстановительный ремонт ограждения ГПП	мп	160	25,288					июль	
2.3	Проверка манометров вводов 110кВ	шт.	6	3,600					апрель	нач. УЭСиП
2.4	Восстановительный ремонт приводов разъединителей	шт.	3	10,504					август	нач. УЭСиП
3	Завершение работ по предписанию Ростехнадзора № 06П-07-0840 (согласно перечня), в т.ч.:	шт.	1						февр.-июнь	нач. УЭСиП
3.1	Обновить гравийную подсыпку маслоприёмников	шт.	2	11,671		100,00%			июнь	нач. УЭСиП
3.2	Обновить знаки по эл. безопасности и надписи на ВЛ, ф. № 21	ВЛ	1	4,622		100,00%			июнь-август	нач. УЭСиП
3.3	Монтаж ввода бкВ в ТП-9	ввод	2	см.поз. 1.2.4					август	нач. УЭСиП
3.4	Провести обучение эл. технического персонала	меропр.	1	11,200					меропр.	нач. УЭСиП
4	Проведение профилактических испытаний:									
4.1	Проверка молниезащит, контуров заземления	испыт.	1	12,021		100,00%			май	нач. УЭСиП

